



Riqualificazione energetica e adeguamento prevenzione incendi/sicurezza nel Campus Universitario di Savona

[CIG: 5681163404]

Committente

Università degli Studi di Genova
Area Sviluppo Edilizio

RUP: dott. arch. Claudio Bazzurro

via Balbi n. 5 - Genova

Servizio svolto da R.T.P.

PENTIUM Associati [mandatario]

via P. Calamandrei 139 - 52100 Arezzo - tel. 0575.351451 - fax 0575.1824395
info@studiopentium.it

STUDIO DI INGEGNERIA BOLLI srl [mandante]

Via Rodi 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575.354421 - fax 0575.409613
Via Moretto da Brescia 30/32 - 20123 Milano - tel. 02.36523203 - fax 02.36523447
studiobolli@studiobolli.it - www.studiobolli.it

Servizio

PE

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

T10

Cronoprogramma

Data

Aggiornamenti

31.03.2016

Nome attività	Durata	se -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mes																																									
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	171 g																																										
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	1																																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g	Z1	1																																								
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1	1																																								
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1	1	PA												PA																											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g	Z1	5													5																											
Smobilizzo del cantiere	2 g																																									Z1	2
SCAVI E RINTERRI	44 g																																										
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g	Z2	1																																								
Scavo a sezione obbligata	18 g	Z2	8				Z2	8																																			
Scavo di spleamento	2 g																																										
Rinterro di scavo e ripristino pavimentazione stradale	14 g						Z2	5								Z2	4																										
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	57 g																																										
Demolizione di solaio in c.a.	10 g																																										
Taglio di muratura a tutto spessore	4 g																																										
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	5 g																																										
Rimozione di impianti	4 g																																										
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g																																										
Rimozione di pavimenti interni	4 g																																										
Rimozione di serramenti esterni	20 g																																										
Demolizione di rampe in c.a. e legno	7 g																																										
Demolizione di pareti divisorie	4 g																																										
IMPIANTI	131 g																																										
Posa macchina di condizionamento	2 g																																										
Realizzazione della rete, dei sistemi di controllo e degli attacchi per impianto antince	32 g	Z3	9																																								
Realizzazione delle canalizzazioni e dei terminali per aria condizionata	24 g																																										
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza (EVAC)	10 g																																										
Realizzazione di impianto ascensore	4 g																																										
Realizzazione di impianto elettrico interno	25 g																																										
Montaggio di apparecchi illuminanti	8 g																																										
OPERE EDILI IN GENERE	34 g																																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3 g																																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g																																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	7 g																																										

